



明陽工程材料檢驗所苗北實驗室

地址：苗栗縣竹南鎮八德一路176號 電話：037-692999 傳真：037-692234



混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告

工程名稱：勤智達建設竹南大同段店鋪集合住宅新建工程

頁次：第 1 頁共 1 頁

主辦機關：勤智達建設股份有限公司

報告編號：A1501026

委託單位：國順預拌混凝土股份有限公司苗栗分公司

收件日期：104/05/21 09:26

地址：苗栗縣竹南鎮崎頂里仁愛路1633號

試驗日期：104/05/21 15:36

承包商：力翔營造有限公司

報告日期：104/05/21

結構部位：A、B區PFL底版、C區RFL底版

設計強度：210 kgf/cm²

取樣人員：勤智達建設股份有限公司-鄭瑋嶸、力翔營造有限公司-蔡源潭

試體數量：6 個

送樣人員：國順預拌混凝土-張仲彬^{0521/0926}


試驗方法：CNS 1232 (2002)

會驗人員：勤智達建設股份有限公司-鄭瑋嶸^{0521/1536}、力翔營造有限公司-黃品錚^{0521/1536}

試體編號 取樣部位	試體平均尺寸 (cm)		材齡 (天)	製模日期	抗壓面積 (cm ²)	修正係數	最大荷重 (kgf)	抗壓強度			破壞形態	試體或蓋平缺陷	備註
	直徑	標稱高度						kgf/cm ²	psi	MPa			
1	12.07	24.0	28	104/04/23	114.42	1.00	37544	328	4667	32.2	A	無	-
2	12.02	24.0	28	104/04/23	113.47	1.00	37095	327	4650	32.1	C	無	-
3	12.05	24.0	28	104/04/23	114.04	1.00	35116	308	4380	30.2	C	無	-
4	12.10	24.0	28	104/04/23	114.99	1.00	37705	328	4664	32.2	A	無	-
5	12.01	24.0	28	104/04/23	113.29	1.00	33816	298	4246	29.3	C	無	-
6	12.06	24.0	28	104/04/23	114.23	1.00	36345	318	4525	31.2	C	無	-
--- 以下空白 ---													

- 備註：1. 試體之製作由 國順預拌混凝土股份有限公司 辦理。
2. 試體之養護：養護單位：試體製作單位、養護方式：水中養護、養護條件：23±2.0°C。
 養護起始時間：104/04/24 10時、養護結束時間：104/05/20 10時。
3. 蓋平處理單位：試體製作單位；試驗時試體乾濕狀態：面乾。
4. 抗壓強度單位換算：1kgf/cm²=0.0980665MPa= 14.223326psi。
5. 本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。
6. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，未經書面許可，不可部份複製。
7. 若試體高度超過直徑1.8倍，不大於直徑2.2倍時，得以標稱高度標示之。

※試驗機編號：MY-A01



(※本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室) 報告簽署人：

(WI0102)

102.06.08