


明陽工程材料檢驗所苗栗實驗室

地址：苗栗市英才路393巷25號 電話：037-362989 傳真：037-363570



鋼筋混凝土用鋼筋金相試驗報告

工程名稱：勤智達建設竹南大同段店鋪集合住宅新建工程

頁次：第 1 頁 共 1 頁

主辦機關：勤智達建設股份有限公司

報告編號：D1501122

委託單位：力翔營造有限公司

收件日期：104/1/19 13:50

地址：NA

取樣日期：104/1/17

承包商：力翔營造有限公司

試驗日期：104/1/19 14:00

鋼筋廠商：信吉鋼鐵有限公司

~ 104/1/21 10:00

結構部位：3F柱

報告日期：104/1/21

取樣人員：勤智達建設股份有限公司-鄭瑋嶸、力翔營造有限公司-黃品錚

試驗方法：CNS 560附錄1 (2005)


送驗人員：勤智達建設股份有限公司-鄭瑋嶸、力翔營造有限公司-黃品錚

會驗人員：NA

試驗編號	鋼筋規格	鋼筋巨觀照片	鋼筋外圍微觀照片	是否為水淬鋼筋
1	D22 SD420W		 試體外圍非回火麻田散鐵組織	否

以下空白

- 備註：1. 本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。
 2. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，未經書面許可，不可部份複製。
 3. 本試樣由明陽工程材料檢驗所-苗北實驗室轉送，由明陽工程材料檢驗所-苗栗實驗室-謝俊華至苗北實驗室取樣。
 4. 本報告之工程資訊由明陽工程材料檢驗所-苗北實驗室之委外試驗申請單轉載，依委外試驗編號：104002辦理。



(※本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室)

報告簽署人：

WI0801